

Registro de auditoria en terreno para técnico: Adolfo Fabian San Martin Aguayo

Auditor : Alvaro Eduardo Paredes Navarrete Fecha: 09-08-2022 Zona: Sur Dirección : Proyecto: Hualqui OT: Descripción Observación Res. Tec Credencial ok Tec Uniforme nool Tec Explico con Claridad al cliente ok Tec Amabilidad con el cliente ok Tec Enterga Info. Producto ok Tec Limpieza en el lugar de trabajo ok Tec uso elementos prev COVID ok TAP Acometida con torque y ficha rotulada ok TAP Conector de la acometida/ homologado/buen estado/ ok TAP Acometida presenta Drop Corto ok TAP Acometida sin filtro ok TAP Se obseravan ilegales ok TAP Bocas libres con trampas ok TAP Posee splitter ok TAP acometidas vecinas torqueadas ok ICE Acometida es VTR visiblemente en buen estado ok ICE Acometida cumple altura mínima ok ICE Acometida no se encuentra apoyada en otra empresa ok ICE Acometida no invade espacio aéreo de vecinos ok ICE Shaft ordenado (verticales) ok ICE Acometida posee conector homologado y torque en Ground Block ok ICI Filtro GAF instalado οk ICI Cableado VTR en buen estado/estetico y en norma. ok ICI Conectores & pasivos en buen estado/Homologados/Con Torque ok ICI Red Particular de cliente - Técnico aisla conexiones particulares ok NET Ubicacion CPE dentro de norma ok NET Serie del CPE corresponde a lo indicado por sistema ok NET Conexion vía cable y wifi velocidad OK ok NET Conexion Cobertura OK CLOUD CHECK ok NET Configuración Wifi correcta (bandas, NAT, IP, entre otros) ok NET Medición eléctrica en punto del CPE en norma ok NET Extensor activo en plataforma /con UTP/ Ins Correctamente ok TV Conexión RF en STB con torque ok TV STB cuenta con cables HDMI homologados en kit en buen estado ok TV (Transformador STB en buen estado) ok TV STB /Niveles/Firmware/IP/ del STB es correcta ok TV VOD v REPLAY funciona correctamente ok TV Medición eléctrica en punto del STB en norma ok IPTV Serie de equipo corresponde a lo indicado por sistema ok IPTV Dentro de parámetros según APP Analiti (conexión por wifi) ok IPTV Cuenta Gmail configurada ok IPTV TV lineal funciona correctamente ok IPTV cable HDMI homologado ok IPTV Transformador acorde al equipo y en buen estado ok IPTV Control remoto pareado con televisión de cliente οk IPTV Baterías de control remoto cargadas ok IPTV Medición eléctrica en punto IPTV en norma ok ITI cableados y rosetas inst correctamente ok ITI cliente conoce su numero de red fija ok ITI Cliente con tono OK ok PER Se observa Disciplina en la ejecucion y los detalles ok PER Cuenta con los conocimientos basicos ok PER Evaluacion de Motivación ok